



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
 TELÉFONO: 78871466-67
 DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Ing. David Quezel
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2020
 CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA	4 TA CALLE ZONA 1, CASCO URBANO BARBERENA	Q. 1,120,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 17-2019	100,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA ALDEA EL PINO	Q. 485,000.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	300 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 18-2019	76,12%
3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR ESCUELA ALDEA LAS ASTAS	Q. 456,600.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	200 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2019	8000,00%